○○○○製造(株)○○営業所新築工事　工 程 表

発 注 者	○○○○製造株式会社	建築面積	672.50㎡
設計監理	有限会社　○○建築設計事務所	延床面積	1,138.24㎡
建築場所	○○県○○市○○新町26-1	構　　造	S造　2階建
工　　期	平成19年6月1日～平成19年11月30日	建築確認日	平成19年5月16日

○○○○建設株式会社

月：6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月

休業日
稼働日

1目盛り2日

外構工事
歩道切下げ・地先ブロック・路床路盤・舗装
足場解体
足場下設備・花壇・インター・植栽
エントランス庇パネル・床石貼り

外部
外部足場
外壁塗装
各所コーキン
笠木

屋根
屋根折版
トップライト
軒樋・竪樋

2 階
鉄骨建方
本締め
デッキ
ALC版
サッシ
耐火被覆
2F内部仕上げ工事
墨出し
スラブ
鉄筋
コン打
1F内部仕上げ工事

鉄骨ロール
鉄骨工場製作

1 階
立上りコン
ALC版
仮囲・事務所等仮設
着工
ベースモルタル
階段室・玄関ホール
基礎コン
鉄筋型枠
型枠解体
社内検査
行政検査
竣工検査
アンカーセット
基礎型枠
根切り・横矢板・砕
型枠解体
埋戻し・設備配管
砕石
鉄筋型枠
土間コン
GL・杭芯
杭工事
山留H鋼
ステコン
地足場
基礎配筋
鉄骨図承認
50日
墨出し
ALC図承認
50日
アンカー本締め
歪みワイヤーはずし
サッシ図承認
35日

チャート部分はあまりいじらずに日付で調整した方が早いと思います。

内部仕上フロー：耐火被覆 → 天井裏設備3 → LGS下地5 → 建具枠2 → 壁天井ボード7 → 塗装3 → OAフロア下地3 → クロス5 → 床仕上げ4 → 器具取付け3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 ## ## ##